



## VALVONTARAPORTTI NRO 6

17.6.2022

### JALASJÄRVEN KOULU RAKENNUSTÖIDEN VALVONTA / TYÖMAAKOKOUS 6

1. Käynnissä olevat työt
  - Suunnittelu.
  - SPK:n perustukset valettu.
  - Yläasteen välipohjan ontelot asennettu.
  - Käsitöiden alapohjan ontelot asennettu.
  - Käsitöiden betoniseinien valutyöt käynnissä.
  - Liikuntasalin perusmuurit valettu.
  - Väestönsuojan alapohjan täytöt käynnissä.
  - Saneerausosan purkutyöt käynnissä.
2. Aikataulutilanne
  - Suunnitteluajataulua käyty läpi suunnittelukokouksissa.
  - Työt ovat liikuntasalin osalta edellä yleisaikataulusta, muuten suurin piirtein aikataulussa.
3. Hyväksytyt suunnitelmat
  - Tarkastettu ja hyväksytty projektipankin Toteutussuunnitelmat – kansion rakennesuunnitelmia ja arkkitehtisuunnitelmia, joiden statusmerkintä muutettu hyväksytyksi.
  - Tarkastettu detaljeja ja sovittu muutamista tarkennuksista.
4. Pidetyt tarkastukset ja kokoukset
  - Osallistuttu kokousvälillä pidettyihin suunnittelukokouksiin (3 kpl).
  - Osallistuttu käyttäjä-, kosteudenhallinta-, keittiö- ja urakoitsijalavereihin.
  - Tehty valvontakäyntejä työmaalla 2 kertaa viikossa.
  - Otettu työmaalla kantaa työturvallisuusasioihin.
  - Kommentoitu ja hyväksytty työmaapäiväkirjaa projektipankissa.
5. Muut asiat
  - Otettu työmaalla useita valokuvia, jotka on tallennettu projektipankkiin päivämäärittäin sekä toimitettu rakennuttajalle tämän raportin liitteenä.
  - Vanhan musiikkiluokan kohdalla olevan ulkoseinän korjaamisen suunnittelu ja aikataulu sovittava. Kannattaa tehdä ennen talvea.

Lauri Kattelus RI