

Jalasjärven koulukeskus

SÄH valvontaraportti 24


Sähkötekniset työt 16.01.-27.01.2023

Valvoja	Antti Rinne	Sähköposti	antti.rinne@granlund.fi
Viikko	03-04	Puhelin	050 315 2736
Vuosi	2023		


Työmaakäynnit. pvm	- 19.01.2023 - 25.01.2023
Urakoitsijapalaverit	- 25.01.2023 -
Suunnittelukokoukset	- -
Muut kokoukset	- -
Työmaatilanne SU (urakoitsijan työvaihe ilmoituksesta)	- C 2, krs kalustettu, valaisinasennuksia, IV-kh asennukset 50 % - C 1. krs pääosin kalustettu, RAU-kaapelointilisäyksiä - B:ssä kalustus käynnissä ja RAU-kaapelointi - E:ssä työt RU:n mukaan, väli, seinärasiointia - A:ssa purkutyöt tehty. paloilmoinninmuutos 12.1. - Pihan kaapelointi MRU:n mukana
Työturvallisuus	-
Kosteuden ja puhtaudenhallinta	-
Aikataulutilanne	- Sähkötöet etenevät myönteillen rakennustöiden aikatauluja. - Rakennustyöt C-E jonkun verran myöhässä - B, C, ja E talojen IV-konehuoneiden asennuksista laadittu oma tarkempi asennusaikataulu - C 2. krs lattiatyöt alkaa tammikuussa. Kestää viikot 1-3
Työmaakokousasiat	- Työmaakokous 12 pidetty 19.01.2023 - -
Hyväksynät	-

Lisä ja muutostyöt	-
Suunnitelmatilanne	- Rev L 12.01.2022 uusin pankissa - -
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	- - - Valvojan tarkastus ei poista suunnittelijan / urakoitsijan vastuuta mahdollisista muista huomaamattomista asioista / puutteista
Tarkastukset ja huomautukset	-
Mallityöt ja malliasennukset	-
Laatuasiat	-
Viranomaisasiat	- Paikallinen palomestari on hyväksynyt paloilmoin- ja turvavalaistusjärjestelmän suunnitelmat
Muut asiat	- Avalarm ehdottaa tilaajalle koko äänentoistojärjestelmän keskuslaitteiden uusimista. Nykyinen on analoginen, uusi olisi digitaalinen. Uusi mahdollistaisi mm. yhtäaikaiset eri aamunavaukset eri kuulutusalueille. Avalam on laatinut selvityksen. Lisätyötarjous saatu, kustannusvaikutus olisi merkittävä. → Tilaaaja päätti, että järjestelmää ei uusita, vaan edetään urakassa olleen mukaisesti. - Nykyistä kompensointiparistoa ei tilaaaja siirrä kustannuksellaan uuteen pääkeskukseen. Urakassa on uudessa PK:ssa varaus kompensoinnille, mutta tarve katsotaan myöhemmin. - E-osan koneellisen savunpoiston keskus sähkösuunnitelmissa IU. SU kaipailee tietoa millainen keskus siihen on tulossa ja mahtuuko esitetylle paikalle. → tiedot on saatu. Varsinainen savunpoiston jakokeskus IV-konehuoneeseen. Hyökkäystielle tulee vain ohjauspainikkeisto. - Mikäli sähköurakoitsijalla on epäselvyyksiä suunnitelmissa, kysymykset sekä epäselvyydet tiedoksi tilaajalle ja valvojalle, myös jos työmaalla on sovittu muutoksista mitkä ei ilmene suunnitelmissa

19.01.2023



B-osalla kaapeloinnit edenneet vauhdilla



25.01.2023



B-osan paloilmotitinkeskus



B-osan asennukset etenevät vauhdilla



B-osalla suurin osa kaapeleista vedetty



Pistorasia ja yleiskaapelointipiste B-osalla.



Keskuksen kytkentä käynnissä B-osalla



E-osan 2.krs varastosta menee sähkön kaapelireitti seinän toiselle puolelle. Tuo pitää jotenkin sitten maisemoida ja jollain tiivistää ettei ilma ja ääni kulkeudu tilasta toiseen. Alakuvassa näkyy mistä tuo tulee ulos. Siellä se jää välikattoon piiloon.

