

Jalasjärven koulukeskus Kurikka


LVIA valvontaraportti vk49/2022

LVIA-tekniset työt 8.12.2022


Valvoja	Hannu Repola	050 315 2676	hannu.repola@granlund.fi
Viikko	49		
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 1.12.2022 ja 8.12.2022
Urakoitsijalaverit	- Ei raportointijaksolla
Suunnittelukokoukset	- Ei raportointijaksolla
Työmaatilanne ja työturvallisuus	<p>8.12.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kädentaidot: <ul style="list-style-type: none"> o Ullakon kanavaeristykset valmiit. - Yläaste <ul style="list-style-type: none"> o 2.kerroksessa lämpö – ja vesijohtorunkojen asennus käynnissä. o Ilmanvaihtokanavien asennukset edenneet 2.kerroksessa. o 1.kerroksen altaiden viemäroinnit muutettu seinän viereen. - Liikuntahalli <ul style="list-style-type: none"> o Ullakkotilan kanava-asennuksia käynnissä. <p>Ei turvallisuusasioissa kirjattavaa</p>
Kosteuden ja puhtaudenhallinta	- IV-asennuksiin liittyvät kanavanpääät ja asennusmateriaalit olivat tarkastushetkellä tulpattuina.


Aikataulutilanne	<ul style="list-style-type: none"> - Yleisaikataulun mukaan LVIA-töihin ei huomioita - LVI-suunnitelmia projektipankissa tällä hetkellä tarvittavin osin.
Työmaakokousasiat	-
Lisä ja muutostyöt	
Suunnitelmatilanne	<p>Projektipankissa suunnitelmat toteutussuunnittelu-kansiossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV N, 15.11.2022 - RAU A, 28.11.2022 - LV J, 27.10.2022 (Rakennus B) - LV K, 27.10.2022 (Rakennus C) - LV I, 27.10.2022 (Rakennus E) - LV A, 12.10.2022 (Rakennus A)
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	<ul style="list-style-type: none"> - LVI-valvoja käynyt LVI-suunnitelmat läpi. Viimeisimmät kommenttitiedostot löytyvät projektipankista. - Valvojat kommentoivat myös, jos jo tarkasteltujen suunnitelmien osalta tulee huomiota työmaan edetessä.
Tarkastukset ja huomautukset	<ul style="list-style-type: none"> - 1.12.2022 ja 8.12.2022 Työmaakäynnit - Kuvia käynneiltä raportin lopussa huomioiden kera.
Mallityöt ja malliasennukset	
Laatuasiat	
Viranomaisasiat	
Muut asiat	



Kuva 1. Yläasteen 1krs pesualtaiden viemärit siirretty seinän viereen.



Kuva 2. Yläasteen lämmönjakokeskus IV-konehuoneessa.



Kuvat 3 ja 4. Yläasteen 1.kerroksen wc-tiloissa lattiakaivo jää melko kauas seinästä.

Kaivon siirtomahdollisuus lähemmäs seinää tutkittava. lattialämmityspotket kulkevat viessä.



Kuva 5. Yläasteen 2.kerroksen kanavointeja.