

VALVONTARAPORTTI NRO 12

17.1.2023

JALASJÄRVEN KOULU

RAKENNUSTÖIDEN VALVONTA / TYÖMAAKOKOUS 12

1. Käynnissä olevat työt
 - Yläasteen lattiapinnoitustyöt.
 - Yläasteen sisäpuolen maalaustyöt.
 - Yläasteen laatoitustyöt.
 - Käsitöiden julkisivumuuraus.
 - Käsitöiden sisäpuolen maalaustyöt.
 - Liikuntasalin väliseinätyöt.
 - Liikuntasalin sisäpuolen levytystyöt.
 - Saneerausosan purkutyöt.
 - Keittiön saneerauksen purkutyöt, vaihe 1.
 - Vanhan musiikkiluokan ulkoseinän ja vesikaton korjaustyöt.
2. Aikataulutilanne
 - Työt ovat keskimäärin pääurakoitsijan yleisaikataulussa.
3. Hyväksytyt suunnitelmat
 - Tarkastettu muutamia päivityksiä arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa.
 - Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu pääosin valmis.
4. Pidetyt tarkastukset ja kokoukset
 - Työmaakokous 8.12.2022.
 - Urakoitsijalaverit työmaalla 14.12.2022 ja 11.1.2023.
 - Rakennusvalvonnan rakennekatselmus liikuntahallin osalta 13.12.2022.
 - Kosteudenhallintalaveri 11.1.2023.
 - Yläasteen 2. krs lattiapintojen katselmus ennen suojausta 11.1.2023.
 - P1-puhtauskonsultin tarkastuskäynti 11.1.2023, raportti projektipankissa.
 - Lattioiden kosteusmittaukset käsitöissä ja liikuntahallissa 16.1.2023.
 - Tehty valvontakäyntejä työmaalla 2 kertaa viikossa.
 - Otettu työmaalla kantaa työturvallisuusasioihin ja osallistuttu osittain TR-mittauskiertoihin.
 - Kommentoitu ja hyväksytty työmaapäiväkirjaa projektipankissa.
 - Seurattu ja kuitattu KK10 -ohjelmaa.
5. Muut asiat
 - Otettu työmaalla useita valokuvia, jotka on tallennettu projektipankkiin päivämäärittäin sekä toimitettu rakennuttajalle tämän raportin liitteenä.

Lauri Kattelus RI