



## VALVONTARAPORTTI NRO 10

15.11.2022

### JALASJÄRVEN KOULU

### RAKENNUSTÖIDEN VALVONTA / TYÖMAAKOKOUS 10

1. Käynnissä olevat työt
  - Yläasteen julkisivumuuraukset.
  - Yläasteen julkisivulevytykset.
  - Yläasteen sisäpuolen tasoitetyöt.
  - Yläasteen katosten rakentaminen.
  - Käsitöiden katosten rakentaminen.
  - Liikuntasalin ulkoseinien puurunkotyöt.
  - Liikuntasalin oheistilojen vesikattotyöt.
  - Saneerausosan purkutyöt.
  - Vanhan musiikkiluokan ulkoseinän korjaustyöt.
  - Vanhojen delta-palkkien täyttötyöt.
2. Aikataulutilanne
  - Työt ovat keskimäärin pääurakoitsijan yleisaikataulussa.
3. Hyväksytyt suunnitelmat
  - Tarkastettu ja hyväksytty projektipankin Toteutussuunnitelmat – kansion rakennesuunnitelmia ja arkkitehtisuunnitelmia, joiden statusmerkintä muutettu hyväksytyksi.
  - Tarkastettu muutamia päivityksiä arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa.
  - Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu pääosin valmis.
4. Pidetyt tarkastukset ja kokoukset
  - Työmaakokous pidetty 20.10.
  - Urakoitsijapalaveri 26.10.
  - Yläasteen P1-tarkastus 26.10.
  - Saneerausosan käyttäjäpalaveri 7.11.
  - Urakoitsijapalaveri 9.11.
  - Suunnittelupalaveri uuden ulkoseinän rakenteista 15.11.
  - Mitattu käsityön yläpohjan alajuoksujen kosteudet 15.11., erillinen raportti.
  - Tehty valvontakäyntejä työmaalla 2 kertaa viikossa.
  - Otettu työmaalla kantaa työturvallisuusasioihin.
  - Kommentoitu ja hyväksytty työmaapäiväkirjaa projektipankissa.
5. Muut asiat
  - Otettu työmaalla useita valokuvia, jotka on tallennettu projektipankkiin päivämäärittäin sekä toimitettu rakennuttajalle tämän raportin liitteenä.
  - Kosteusmittausraportit yläasteen välipohjista ja käsityön yläpohjarungosta projektipankissa.

Lauri Kattelus RI