

## Jalasjärven koulukeskus

### SÄH valvontaraportti 10

Sähkötekniset työt 06.06.-17.06.2022

Valvoja	Antti Rinne	Sähköposti	antti.rinne@granlund.fi
Viikko	23-24	Puhelin	050 315 2736
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 10.06.2022 -
Urakoitsijalaverit	- 08.06.2022 -
Suunnittelukokoukset	- 09.06.2022 - 15.06.2022
Muut kokoukset	- -
Työmaatilanne SU	- Valmisteilla liikuntaosan ryömintätilan hyllyasennukset - Pihan sähkösuojaputkien asentaminen alkamassa (RU)
Työturvallisuus	-
Kosteuden ja puhtauden hallinta	-
Aikataulutilanne	- Sähkötyöt etenevät aikataulussa ja myötäillen rakennustöiden aikatauluja. - Sähköpääkeskus tulee juhannuksen jälkeen -
Työmaakokousasiat	- Työmaakokous 06 tulossa 22.06.2022
Hyväksynnit	- -
Lisä ja muutostyöt	-

Suunnitelmatilanne	- -
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	- Tarkastusmuistio on lähetetty projektipankissa 24.05.2022 mennessä olleisiin suunnitelmiin - - Valvojan tarkastus ei poista suunnittelijan / urakoitsijan vastuuta mahdollisista muista huomaamattomista asioista / puutteista
Tarkastukset ja huomautukset	-
Mallityöt ja malliasennukset	-
Laatuasiat	-
Viranomaisasiat	- Onko sähkösuunnittelija laatinut ja hyväksyttänyt paloilmittimen elinkaarikirjan?
Muut asiat	- AV-urakoitsija ilmoittanut, IV-suunnittelijalle AV-laitetilan lämpökuorman 1,5 kW - Liittymän suurentaminen on tilattu Carunalta. Carunan verkonrakentamisen toimitusaika 4 kk - Mikäli sähköurakoitsijalla on epäselvyyksiä suunnitelmissa, kysymykset sekä epäselvyydet tiedoksi tilaajalle ja valvojalle, myös jos työmaalla on sovittu muutoksista mitkä ei ilmene suunnitelmissa

10.06.2022



Liikuntatilat



Kädentaitojen rakennuksessa alkaa paikallavaluseinät nousta





Yläkoulun 2. krs lattian ontelolaatat asennettu



Jättiläisenportaiden runko