

5.8.2022

**JALASJÄRVEN KOULU**

**RAKENNUSTÖIDEN VALVONTA / TYÖMAAKOKOUS 7**

1. Käynnissä olevat työt
  - Suunnittelu.
  - SPK valmis.
  - Yläasteen lattiavalut.
  - Yläasteen vesikattorungot.
  - Käsitöiden lattiavalut.
  - Käsitöiden vesikattorungot.
  - Liikuntasalin alapohjan ontelot asennettu.
  - Väestönsuojan alapohjan valut käynnissä.
  - Saneerausosan purkutyöt käynnissä.
2. Aikataulutilanne
  - Suunnitteluajataulua käyty läpi suunnittelukokouksissa.
  - Työt ovat pääosin aikataulussa.
3. Hyväksytyt suunnitelmat
  - Tarkastettu ja hyväksytty projektipankin Toteutussuunnitelmat – kansion rakennesuunnitelmia ja arkkitehtisuunnitelmia, joiden statusmerkintä muutettu hyväksytyksi.
  - Tarkastettu detaljeja ja sovittu muutamista tarkennuksista.
4. Pidetyt tarkastukset ja kokoukset
  - Ei suunnittelukokouksia kokousvälillä.
  - Ei käyttäjäpalavereita kokousvälillä.
  - Osallistuttu urakoitsijapalavereihin (kokousvälillä 1 kpl).
  - Tehty valvontakäyntejä työmaalla 2 kertaa viikossa.
  - Otettu työmaalla kantaa työturvallisuusasioihin.
  - Kommentoitu ja hyväksytty työmaapäiväkirjaa projektipankissa.
5. Muut asiat
  - Otettu työmaalla useita valokuvia, jotka on tallennettu projektipankkiin päivämäärittäin sekä toimitettu rakennuttajalle tämän raportin liitteenä.
  - Vanhan musiikkiluokan kohdalla olevan ulkoseinän korjaamisen suunnittelu ja aikataulu sovittava. Kannattaa tehdä ennen talvea.
  - Kommentoitu vanhan osan sokkelin kosteudensuojausta.
  - Sitowise tehnyt tarkastuskäynnin keittiösiiven vesivuotojälkien takia, ei vielä raporttia saatu.
  - Muistutettu urakoitsijaa leikkipaikkojen järjestämisestä ja aitaamisesta ennen koulujen alkamista.

Lauri Kattelus RI