

Jalasjärven koulukeskus

SÄH valvontaraportti 09

Sähkötekniset työt 23.05.-03.06.2022

Valvoja	Antti Rinne	Sähköposti	antti.rinne@granlund.fi
Viikko	21-22	Puhelin	050 315 2736
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 01.06.2022 -
Urakoitsijapalaverit	- 25.05.2022 -
Suunnittelukokoukset	- 25.05.2022 - 02.06.2022
Muut kokoukset	- 30.05.2022 Käyttäjäpalaveri kulkukaavioista - 02.06.2022 Lukitus & KV-palaveri
Työmaatilanne SU	- C-osan ryömintätilan kaapelihiyllyt asennettu - Paikallavaluseinnät C-osa 1. krs putkitettu - Saneerausalueen purkutyöt - B-osan ryömintätilan kaapelihiyllyt asennettu
Työturvallisuus	-
Kosteuden ja puhtauden hallinta	-
Aikataulutilanne	- Sähkötyöt etenevät aikataulussa ja myötäillen rakennustöiden aikatauluja. -
Työmaakokousasiat	- Työmaakokous 05 pidetty 19.05.2022
Hyväksynät	- Urakoitsijan ehdottama kosketusnäyttötyyppi (liyama on OK -
Lisä ja muutostyöt	-

Suunnitelmatilanne	- -
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	- Tarkastusmuistio on lähetetty projektipankissa 24.05.2022 mennessä olleisiin suunnitelmiin - - Valvojan tarkastus ei poista suunnittelijan / urakoitsijan vastuuta mahdollisista muista huomaamattomista asioista / puutteista
Tarkastukset ja huomautukset	-
Mallityöt ja malliasennukset	-
Laatuasiat	-
Viranomaisasiat	- Onko sähkösuunnittelija laatinut ja hyväksyttänyt paloilmittimen elinkaarikirjan?
Muut asiat	- Koululle tilattu uusi liittymä (4x3x200A) liittymä (nykyinen 3x400A). Pääkeskus mitoitettu 1000A mutta muuntajasta mahdollista saada max 3 x 630A, joten Caruna joutunee vaihtamaan muuntajan - AV-laitteista ja kattokiskoratkaisusista on saatu käyttäjältä lopulliset tiedot mihin tiloihin edellytetään näyttöjen kattokiskokannakoinnit. - Saneerauspuolella nykyinen äänentoistokaapeloinnin risteyskohta sekä antennivahvistin. Työmaakokouksessa esitetty arkkitehdille että ko. tila saisi jäädä paikoilleen, jolloin keskuslaitteita ei tarvitsisi siirtää. - Mikäli sähköurakoitsijalla on epäselvyyksiä suunnitelmissa, kysymykset sekä epäselvyydet tiedoksi tilaajalle ja valvojalle, myös jos työmaalla on sovittu muutoksista mitkä ei ilmene suunnitelmissa

01.06.2022



Liikuntatilat



Käsityötilat. Sisäänkäyntien sulanapitolämmityksille on varattu läpivientiputkitukset.



Yläkoulun 1. krs paikallavaluseinät on tehty ja niihin varattu sähkösuunnitelmien mukaiset putkitukset ja rasiat



Yläkoulun alapohjassa kaapelihyllyt asennettu



Yläkoulun alapohjaa