



## VALVONTARAPORTTI NRO 8

12.9.2022

### JALASJÄRVEN KOULU RAKENNUSTÖIDEN VALVONTA / TYÖMAAKOKOUS 8

1. Käynnissä olevat työt
  - Yläasteen vesikattotyöt.
  - Yläasteen väliseinämuuraukset.
  - Yläasteen kevyet väliseinät.
  - Yläasteen js-muuraukset.
  - Käsitöiden vesikattotyöt.
  - Liikuntasalin betoniseinät ja -pilarit.
  - Väestönsuojan holvit.
  - Saneerausosan purkutyöt.
2. Aikataulutilanne
  - Työt ovat keskimäärin aikataulussa.
3. Hyväksytyt suunnitelmat
  - Tarkastettu ja hyväksytty projektipankin Toteutussuunnitelmat – kansion rakennesuunnitelmia ja arkkitehtisuunnitelmia, joiden statusmerkintä muutettu hyväksytyksi.
  - Pyydetty viime kokouksessa runkoleikkauksia rakennesuunnittelijalta, yläasteen osalta toimitettu 11.9.
4. Pidetyt tarkastukset ja kokoukset
  - Viimeinen suunnittelukokous pidetty 11.8.
  - Käyttäjäpalaveri pidetty 17.8.
  - P1-puhtauden aloituspalaveri pidetty 22.8.
  - Kosteudenhallintapalaveri pidetty 25.8.
  - Osallistuttu urakoitsijapalaveriin (kokousvälillä 2 kpl).
  - Tehty valvontakäyntejä työmaalla 2 kertaa viikossa.
  - Otettu työmaalla kantaa työturvallisuusasioihin.
  - Kommentoitu ja hyväksytty työmaapäiväkirjaa projektipankissa.
5. Muut asiat
  - Otettu työmaalla useita valokuvia, jotka on tallennettu projektipankkiin päivämäärittäin sekä toimitettu rakennuttajalle tämän raportin liitteenä.
  - Hyväksytty väliseinä- ja js-muurausten malliasennuksia.

Lauri Kattelus RI