

# Jalasjärven koulukeskus

## SÄH valvontaraportti 11

Sähkötekniset työt 20.06.-08.07.2022

Valvoja	Antti Rinne	Sähköposti	antti.rinne@granlund.fi
Viikko	25-27	Puhelin	050 315 2736
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 22.06.2022 - 05.07.2022
Urakoitsijapalaverit	- 29.06.2022 -
Suunnittelukokoukset	- -
Muut kokoukset	- -
Työmaatilanne SU	- Yläkoulun 2. krs paikallavaluseinien putkitukset - Liikuntasalin alapohjan kaapelihyllyasennukset - Saneerausosan kaapelipurkuja - Aluekaapelointi maanrakennustöiden tahdissa
Työturvallisuus	-
Kosteuden ja puhtaudenhallinta	-
Aikataulutilanne	- Sähkötyöt etenevät aikataulussa ja myönteisten rakennustöiden aikatauluja. - -
Työmaakokousasiat	- Työmaakokous 06 pidetty 22.06.2022
Hyväksynät	- -
Lisä ja muutostyöt	-

Suunnitelmatilanne	- -
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkastusmuistio on lähetetty projektipankissa 30.06.2022 mennessä olleisiin suunnitelmiin</li> <li>- Viestitty suunnittelijalle että tutustuu projektipankista löytyvään 14.06. päivitettyyn ARK-pihasuunnitelmaan jossa leikkivälineet yms varusteet esitetty tarkemmin ja päivittää asemakuvan sen pohjalta → pohja vaihdettu mutta tarkasteluja esim puiden ja valaisinpylväiden suhteen syytä tehdä vielä</li> <li>- Valvojan tarkastus ei poista suunnittelijan / urakoitsijan vastuuta mahdollisista muista huomaamattomista asioista / puutteista</li> </ul>
Tarkastukset ja huomautukset	-
Mallityöt ja malliasennukset	-
Laatuasiat	-
Viranomaisasiat	- Onko sähkösuunnittelija laatinut ja hyväksyttänyt paloilmittimen elinkaarikirjan?
Muut asiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AV-urakoitsija ilmoittanut, IV-suunnittelijalle AV-laitetilan lämpökuorman 1,5 kW</li> <li>- Liittymän suurentaminen on tilattu Carunalta. Carunan verkonrakentamisen toimitusaika 4 kk. Muuntaja vaihtuu isommaksi. Arviolta syys/lokakuussa.</li> <li>- Ala-asteen purettujen ulkoseinien osalta uusi ovi ja KV-varaukset niille tulee KVR-urakassa. Liitäntä kulunvalvontaan Kurikan oma hankinta.</li> <li>- Urakka-alueen pohjoispuolen parkkialue toistaiseksi nykyisellä liittymällä</li> <li>- Ala-asteen ja ruokalan välisen sisäpihan olevat kaapelit merkitään, tarvittaessa suojataan, ennen peittämistä.</li> <li>- Mikäli sähköurakoitsijalla on epäselvyyksiä suunnitelmissa, kysymykset sekä epäselvyydet tiedoksi tilaajalle ja valvojalle, myös jos työmaalla on sovittu muutoksista mitkä ei ilmene suunnitelmissa</li> </ul>

22.06.2022



Sähköpääkeskusrakennuksen asennuslattiatila ja tulevat putkitukset.





Uusi sähköpääkeskusrakennus pressun alla



Putkituksia SPK-rakennukseen itäpuolella





Putkituksia SPK-rakennukseen länsipuolella



Liikuntatilat





Kädentaitojen tilat. Paikallavaluseiniin tehty putkitusvaraukset.



Yläkoulu. Lukion puoleinen sisäänkäynti. Putkitusvarauksia.



29.06.2022



Ruokalan ja ala-asteen välisen sisäpihan maatoiden yhteydessä paljastunut olevia kaapeleita. Talojen väliset kaapelit enimmäkseen jäivät. Keskus jää. Keskukselta toteutettava putkitus uuteen keskisaarekkeeseen.



05.07.2022





Lukion oppilasparkki.



Liikuntatilan alapohjatyöt meneillään



Maadoituselektrodi





Ruokalan ja ala-asteen välisen sisäpihan jääviä asennuksia. Näitä on varottava maanrakennustoissa. Jäävät kaapelit merkittävä nauhoilla





Urakka-alueen ulkopuolinen parkkipaikka pohjoispuolella



Pääkeskus on paikallaan