



## VALVONTARAPORTTI NRO 11

2.12.2022

### JALASJÄRVEN KOULU

### RAKENNUSTÖIDEN VALVONTA / TYÖMAAKOKOUS 11

1. Käynnissä olevat työt
  - Yläasteen julkisivulevytykset.
  - Yläasteen sisäpuolen maalaustyöt.
  - Yläasteen laatoitustyöt.
  - Yläasteen julkisivulevytysten tekeminen.
  - Yläasteen katosten rakentaminen.
  - Käsitöiden julkisivumuuraus.
  - Käsitöiden katosten rakentaminen.
  - Käsitöiden yhdyskäytävän rakentaminen.
  - Liikuntasalin ulkoseinien puurunkotyöt.
  - Liikuntasalin oheistilojen vesikattotyöt.
  - Saneerausosan purkutyöt.
  - Vanhan musiikkiluokan ulkoseinän korjaustyöt.
  - Vanhojen delta-palkkien täyttötyöt.
  - Yläasteen ja käsitöiden yläpohjan puhallusvillat asennettu.
2. Aikataulutilanne
  - Työt ovat keskimäärin pääurakoitsijan yleisaikataulussa.
3. Hyväksytyt suunnitelmat
  - Tarkastettu muutamia päivityksiä arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa.
  - Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu pääosin valmis.
4. Pidetyt tarkastukset ja kokoukset
  - Työmaakokous pidetty 17.11.
  - Urakoitsijapalaveri 23.11.
  - Käyttäjäpalaveri 29.11.
  - Mitattu yläasteen yläpohjan alajuoksujen kosteudet 28.11., erillinen raportti.
  - Tehty valvontakäyntejä työmaalla 2 kertaa viikossa.
  - Otettu työmaalla kantaa työturvallisuusasioihin.
  - Kommentoitu ja hyväksytty työmaapäiväkirjaa projektipankissa.
5. Muut asiat
  - Otettu työmaalla useita valokuvia, jotka on tallennettu projektipankkiin päivämäärittäin sekä toimitettu rakennuttajalle tämän raportin liitteenä.

Lauri Kattelus RI