



JALASJÄRVEN LIIKUNTAHALLI

PERUSKORJAUS-, LAAJENNUS- JA MUUTOSTYÖT

Kulmantie 9, 61600 Jalasjärvi

Valvontaraportti 2

RAKENNUSTEKNILLISET TYÖT 27.04.2023

Rakennustyön valvoja	Timo Holkko	040 481 9475	timo.holkko@kurikka.fi
Viikko	15-16		
Vuosi	2023		

Työmaakäynnit. pvm	14.04 ja 20.04.
Urakoitsijalaverit/TMK	TMK 1 20.04.
Maksuerien hyväksynät, työmaatilanne ja työturvallisuus	18.04. erä 5 Kun purettava rakennus purettu Käynnissä olevat työt: Suunnittelu Purkutyöt Hallin salaojat ja routaeristys TR-mittaukset eivät ole vielä alkaneet.
Kosteuden ja puhtaudenhallinta	Purkujätteet lajitellaan omille lavoille
Aikataulutilanne	Aikataulussa
Työmaakokousasiat	-
Lisä ja muutostyöt	-
Suunnitelmatilanne	Suunnittelukokous pidetty 11.04. Suunnittelukokous pidetty 19.04
Suunnitelmien läpikäyntiä	Suunnittelukokouksessa käytiin läpi tähänastisia suunnitelmia ja uusia ehdotuksia, kokouksista omat pöytäkirjat.

Tarkastukset ja huomautukset	-
Mallityöt ja malliasennukset	-
Laatuasiat	-
Viranomaisasiat	-



Vanha salaojakaivo



Ulkopuolen töitä











Purku käynnissä

