

Jalasjärven koulukeskus

SÄH valvontaraportti 22

Sähkötekniset työt 19.12.-30.12.2022

Valvoja	Antti Rinne	Sähköposti	antti.rinne@granlund.fi
Viikko	51-52	Puhelin	050 315 2736
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 22.12.2022
Urakoitsijalaverit	-
Suunnittelukokoukset	-
Muut kokoukset	-
Työmaatilanne SU (urakoitsijan työvaihe ilmoituksesta)	<ul style="list-style-type: none"> - C 2, krs kaapeloitu, alkaa johtokanava-asennukset - C 1. krs vahvavirtakaapelointi, telekaapelointi jatkuu - B:ssä hyllyjen kannakointi valmis, ulkoseinärasiointi - E:ssä työt RU:n mukaan - A:ssa purkutyöt tehty. - Pihan kaapelointi MRU:n mukana
Työturvallisuus	-
Kosteuden ja puhtaudenhallinta	-
Aikataulutilanne	<ul style="list-style-type: none"> - Sähkötyöt etenevät aikataulussa ja myönteillen rakennustöiden aikatauluja. - B, C, ja E talojen IV-konehuoneiden asennuksista laaditaan oma tarkempi asennusaikataulu - C 2. krs lattiatyöt alkaa tammikuussa. Kestää viikot 1-3
Työmaakokousasiat	<ul style="list-style-type: none"> - Työmaakokous 10 tulossa 19.01.2023 - -
Hyväksynät	<ul style="list-style-type: none"> - Maksuerät 598, 601, 606, 609, 623, 624, 646, 647 - Keskusten kokoonpanopiirustukset JKE12, JKB13, JKVSS, JKA12, JKE11, JKC21, JKC11 osa keskuksista

	<p>levennettiin että saatiin lisää vapaaksi jäävää tilaa ja syöttösuuntia korjattiin</p>
Lisä ja muutostyöt	<ul style="list-style-type: none"> - Tilaaja hyväksynyt lukion parkin lämmitystolppien lisäyksen ja paloilmotimen grafiikan hyvityksen
Suunnitelmatilanne	<ul style="list-style-type: none"> - Rev K 28.12.2022 uusin pankissa - -
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	<ul style="list-style-type: none"> - Väestönsuojan oven ulkopuolella oltava valaisin joka on liitetty väestönsuojan ryhmäkeskukseen - E-osan koneellisen savunpoiston korvausilmaovien tilatietokytkimien käyttö? Savunpoiston käynnistymisen lukitus vai informatiivinen. SP:n indikoinnit rakennusautomaatioon varmistettava ja tarkennettava - . - Valvojan tarkastus ei poista suunnittelijan / urakoitsijan vastuuta mahdollisista muista huomaamattomista asioista / puutteista
Tarkastukset ja huomautukset	<ul style="list-style-type: none"> - C-osalle asennetuista yleiskaapelointirasioita puuttuu pölysuojat? -
Mallityöt ja malliasennukset	<ul style="list-style-type: none"> -
Laatuasiat	<ul style="list-style-type: none"> -
Viranomaisasiat	<ul style="list-style-type: none"> - Paloilmotimen elinkaarikirja on laadittu
Muut asiat	<ul style="list-style-type: none"> - Avalarm ehdottaa tilaajalle kiinteistön koko äänentoistojärjestelmän keskuslaitteiden uusimista. Nykyinen järjestelmä analoginen, uusi olisi digitaalinen. Uusi mahdollistaisi mm. yhtäaikaiset eri aamunavaukset eri kuulutusalueille. Avalam on laatinut selvityksen. Lisäyötarjous saatu. Tilaaja pohtii asiaa - E-osan koneellisen savunpoiston keskus sähkösuunnitelmissa IU. SU kaipaa tietoa millainen keskus siihen on tulossa ja mahtuuko esitetylle paikalle. - Mikäli sähköurakoitsijalla on epäselvyyksiä suunnitelmissa, kysymykset sekä epäselvyydet tiedoksi tilaajalle ja valvojalle, myös jos työmaalla on sovittu muutoksista mitkä ei ilmene suunnitelmissa

21.12.2022



KVR-speksin mukaan pitäisi olla "pölysuojin varustettuja"



C-osalla käytävän alakattomaailmaa



Kotitalousluokka



C-osa 2. krs hallintotiloissa vastakkain olleiden rasioiden (katso edellinen valtionraportti) korjaus aloitettu. Tuohon oikeanpuoleiseen vähän paikkaa vielä päälle




Kouruasennukset on pitkällä C-osan 2. kerroksessa





Kouruasennuksia C-osan 2. krs





IV-konehuoneen keskus C-osalla



Savunpoistoluukun palonkestävä asennus