

# Jalasjärven koulukeskus Kurikka

## LVIA valvontaraportti vk32/2022

LVIA-tekniset työt 11.8.2022

Valvoja	Hannu Repola	050 315 2676	hannu.repola@granlund.fi
Viikko	32		
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 10.8.2022 ja 11.8.2022
Urakoitsijapalaverit	-
Suunnittelukokoukset	- 11.8.2022 Suunnittelukokous 24
Työmaatilanne ja työturvallisuus	<p>10.8.2022 ja 11.8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Työmaakierros suoritettu.</li> <li>○ Yläasteen ja kädentaitojen rungot nousevat. LVI-tekniikan reikiä välipohjissa asianmukaisesti peitettyä ja merkattuna.</li> <li>○ Kaukolämpö- ja viemärikaivannot peitetty piha-alueella.</li> <li>○ Alapohjien tuuletuskanavistoja asennettuna hyvin</li> </ul> <p>Ei turvallisuusasioissa kirjattavaa</p>
Kosteuden ja puhtaudenhallinta	- Ei huomautuksia
Aikataulutilanne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yleisaikataulun mukaan LVIA-töihin ei huomioita</li> <li>- LVI-suunnitelmia projektipankissa tällä hetkellä tarvittavin osin.</li> </ul>

Työmaakokousasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todettu 11.8.2022 katselmuksessa saneerausosan keittiön ilmanvaihdesta, että nykyisin järjestelmässä on glykoli-lämmöntalteenotto urakoinnin ilmoituksesta poiketen.</li> </ul>
Lisä ja muutostyöt	
Suunnitelmatilanne	<p>Projektipankissa suunnitelmat toteutussuunnittelu-kansiossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV E, 15.7.2022</li> <li>- RAU, 8.7.2022</li> <li>- LV F, 28.6.2022 (Rakennus B)</li> <li>- LV H, 22.6.2022 (Rakennus C)</li> <li>- LV F, 29.6.2022 (Rakennus E)</li> </ul>
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LVIA valvonta tarkastaa suunnitelmia ja merkitsee hyväksytyksi. Tarkastusraporteissa kerrotaan tarkennettavat asiat.</li> </ul>
Tarkastukset ja huomautukset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10.8.2022 ja 11.8.2022 Työmaakäynnit</li> <li>- Kuvia käynneiltä raportin lopussa huomioiden kera.</li> </ul>
Mallityöt ja malliasennukset	
Laatuasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uudisosien kaukolämpö ja viemäri + vesijohtosyötöt rakennuskissa ja kaivannot peitetty asianmukaisesti.</li> </ul>
Viranomaisasiat	
Muut asiat	



Kuva 1. Yläasteen välipohjissa viemäriläpivientejä.



Kuva 2. Yläasteen alapohjan kanava-asennuksia. Kanavat tulpattuna.



Kuva 4. Yläasteen KL-putket ja viemärilinja peitettynä.





Kuva 4. Liikuntahallin yleisnäkymä.



Kuva 5. Näkymä saneerausosan keittiön nykyisestä ilmanvaihdosta. IV-kone sinisessä tilassa, Tuloilma seinästä keittiöön, Poistoilma katon kautta konelle, LTO glykoli.